

Лист 1

Отчет о выполнении годового плана мероприятий 2014год
 Постановление правительства РФ от 23 сентября № 731 (раздел 11 пункт б)

Адрес	стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Стоимость работ план	разница между план. И факт	Примечание
Пр. Октября 93					
Расходы на техническое содержание:	97828,09		104069,56		
Профосмотры и непредвиденные работы	47331,91	2014г.	49856		
Набор работ					
Ремонт козырька					
Очистка кровли от снега	12246	1,4кв-л	17029,56	4783,56	Уменьш.кол-ва снега.
Ремонт и смена запорной арматуры					
Установка почтовых ящиков					
Ремонт дверных и оконных заполнений	2474,70	февраль	2480		
Ремонт водосточных труб					
Ремонт входных групп					
Замена радиаторов					
Смена арматуры вентиляей					
Общестроительные	9185,56	март	9190		
Установка водомеров					
Слив и наполнение системы ц/отопл.					
ремонт цоколя					
Ремонт л/клетки					
Ремонт запорной арматуры ц/от.					
Промывка системы ц/отопл.	2584,25	май	2156	-428,25	Увел.калькуляции.
Гидравлическое испытание системы ц/отопл.	6949,81	май	6258	-691,81	Увел.калькуляции.
Ремонт системы ц/от.					
ремонт мягкой кровли					
ремонт и покраска ограждений газонов,заборов	945,96	май	950		
Ремонт канализации					
Остекление	854,60	сентябрь	850		
электромонтажные работы					
Покраска детского оборудования	3701,20	май	3700		
Покраска контейнеров					
Частичная замена труб ХГВС	11554,10	февраль	11600		
Расходы на санитарное содержание:					

Лист 1

Расходы по уборке территории	46311,52	ежедневно	52130,51	5818,99	Уменьш.коэф.кач-ва
Расходы по уборке лестничных клеток					
Расходы по уборке мусоропровода					
Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	2241,32	2014г.	2240		
Кронирование и снос деревьев					
Вывоз КГМ	8730,11	2раза в нед.	8700		
Прочие (общеексплуатационные расходы)	73646,01	2014г.	79560	5913,99	
Итого	228757,05		246700,07		
НДС 18%	41176,27		44406,0126		
Всего	269933,32		291106,0826		

Начальник ЖЭУ №28

М.М.Абдуллин.