

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год.

Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

пер Шкаповский 5	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществления плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	77280,58	ежемесячно	84322,68	-7042,10
КГМ	5658,38	ежемесячно	9549,60	-3891,22
Сверхплановый объём в вых	2245,59		2245,59	0,00
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов	712,62	апрель	712,62	0,00
Гидравлические испытания	6584,45	май-август	8246,88	-1662,43
Пуск-напуск ЦО	522,85	сентябрь	522,85	0,00
Очистка кровли от снега и наледи	8081,52	1,4квартал	12548,64	-4467,12
Непредвид,профосмотры	61637,84	ежемесячно	34020,12	27617,72
Общексплуатационные расходы	46660,00	ежемесячно	53577,12	-6917,12
Всего	209383,83		205746,10	
НДС	37689,09		37034,30	
Всего с НДС	247072,92		242780,40	

Постановление

Примечание
Снятие ежемесячных объемов при проверке
вывезено меньше мусора чем запланированно
работа произведена без промывки
Снятие ежемесячных объемов при проверке
увеличение стоимости материалов
фактический расход ниже планового