

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

Кольцевая 43	<i>Стоимость работ(руб) факт</i>	<i>Сроки осуществление плановых работ</i>	<i>Стоимость работ(руб) план</i>	<i>Примечание</i>
<i>Расход по уборке территории</i>	65460	<i>ежемесячно</i>	85955	
<i>КГМ</i>	9578	<i>ежемесячно</i>	8896	Мусора вывезено больше чем запланировано
<i>Сверхплановый объём в выходные дни</i>				
<i>Ремонт кровли</i>	15116	<i>август</i>	15116	
<i>Смена канализации</i>		<i>октябрь</i>	13681	
<i>Остекление</i>		<i>май</i>		
<i>Покраска к/площадки</i>		<i>май</i>		
<i>Гидравлические испытания</i>	10287	<i>май-август</i>	13071	
<i>Установка надподъездных козырьков</i>	4007	<i>июль</i>	4007	
<i>Промывка</i>	3695	<i>май-август</i>	3695	
<i>Пуск-напуск ЦО</i>		<i>сентябрь</i>		
<i>Очистка кровли от снега и наледи</i>	12675	<i>1,4квартал</i>	21236	Очистка кровли произведена за один раз
<i>Изоляция ЦО</i>	4000	<i>октябрь</i>	4000	
<i>Кронирование</i>		<i>октябрь</i>		
<i>Непредвид,профосмотры</i>	69554	<i>ежемесячно</i>	52919	Увеличение стоимости инвентаря и материалов
<i>Общексплуатационные расходы,Прочие</i>	148385	<i>ежемесячно</i>	166508	
Всего	342756		389084	
НДС	61696		70035	
Всего с НДС	404452,01		459119	

<i>Разница м/у планом и фактом</i>
20495
-682
0
0
13681
0
0
2784
0
0
0
8561
0
0
-16635
18123