

Лист1

Отчет о выполнении годового плана мероприятий 2014год
Постановление правительства РФ от 23 сентября № 731 (раздел 11 пункт б)

Адрес	стоимость работ	Сроки осуществления плановх работ	Стоимость работ план	разница между план. И факт	Примечание
Пр.Октября 87/2					
Расходы на техническое содержание:	77016,60		93026		
Профосмотры и непредвиденные работы	45104,99		59200		
Набор работ					
Ремонт козырька					
Очистка кровли от снега	12246	1,4квартал	14520	2274	
Ремонт и смена запорной арматуры					
Установка почтовых ящиков					
Ремонт дверных и оконных заполнений	2474,70	февраль	2480		
Ремонт водосточных труб					
Ремонт входных групп					
Замена радиаторов					
Смена арматуры вентилей					
Частичная замена труб канализации					
Установка водомеров					
Слив и наполнение системы ц/отопл.					
ремонт цоколя					
Ремонт л/клетки					
Ремонт запорной арматуры ц/от.					
Промывка системы ц/отопл.	1934,59	май	1810	-124,59	Увел.калькуляции.
Гидравлическое испытание системы ц/отопл.	5202,69	май	4956	-246,69	Увел.калькуляции.
Ремонт системы ц/от.	2919,45	май	2920		
ремонт кровли	4447,50	февраль	4450		
ремонт и покраска ограждений газонов,заборов	945,96	май	950		
Ремонт канализации					
смена задвижек ц/от.					
электромонтажные работы					
Покраска детского оборудования					
Покраска контейнеров					
Остекление	1740,72	март	1740		
Расходы на санитарное содержание:					

Лист1

Расходы по уборке территории	46311,52	ежедневно	58630	12318,48	Уменьш.коэф.кач-ва.
Расходы по уборке лестничных клеток					
Расходы по уборке мусоропровода					
Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	2209,09	2014г.	2210		
Кронирование и снос деревьев					
Вывоз КГМ	8399,90	2раза в нед.	8400		
Прочие (общеексплуатационные расходы)	74474,70	2014г.	85230	10755,3	
Итого	208411,81		247496		
НДС 18%	37514,13		44549,28		
Всего	245925,94		292045,28		

Начальник ЖЭУ №28

М.М.Абдуллин.