

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление Правительства РФ

от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Комарова 40	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	76534	ежемесячно	54030,27		-22504
КГМ	8753,44	ежемесячно	11206,86	Вывезенно меньше чем запланированно	2453,42
Сверхплановый объём в выходные дни	4565,97				-4565,97
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов		апрель		Снятие ежемесячных объемов при проверке	0,00
Смена канализации	2778,81	февраль			
Остекление	4751,99	май			
Покраска к/площадки		май			0,00
Гидравлические испытания	7249,80	май-август	8148,31	Работа произведена без промывки системы	898,51
Сверхплановый объём в выходные дни					0,00
Промывка		май-август			0,00
Пуск-напуск ЦО		сентябрь			0,00
Очистка кровли от снега и наледи	17692,21	1,4квартал	17074,14	В связи с обильным снегопадом	-618,07
Слив и наполнение	521,62	сентябрь			-521,62
Кронирование		октябрь			0,00
Непредвид,профосмотры	62458,09	ежемесячно	67962,34	Снятие ежемесячных объемов при проверке	5504,25

Общезксплуатационные расходы	94915,80	ежемесячно	34000,32	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники	-60915,48
Всего	280221,90		192422,24		
НДС	50439,94		34636,00		
Всего с НДС	330661,84		227058,24		