

Лист1

Отчет о выполнении годового плана мероприятий 2014год
Постановление правительства РФ от 23 сентября № 731 (раздел 11 пункт б)

Адрес	стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ
Пр.Октября 89/4		
Расходы на техническое содержание:	80968,10	
Профосмотры и непредвиденные работы	55944,58	2014г.
Набор работ		
Ремонт козырька		
Очистка кровли от снега	12246	1,4кв-л
Ремонт и смена запорной арматуры		
Установка почтовых ящиков		
Ремонт дверных и оконных заполнений		
Ремонт водосточных труб		
Ремонт входных групп		
Замена стекол.	1740,72	сентябрь
Смена арматуры вентиля		
Частичная замена труб канализации		
Установка водомеров		
Слив и наполнение системы ц/отопл.		
ремонт цоколя		
Ремонт л/клетки		
Ремонт запорной арматуры ц/от.		
Промывка системы ц/отопл.	2208,81	май
Гидравлическое испытание системы ц/отопл.	5924,23	май
Ремонт системы ц/от.		
ремонт мягкой кровли		
ремонт и покраска ограждений газонов,заборов	945,96	май
Ремонт канализации		
смена задвижек ц/от.		
электромонтажные работы	426,30	февраль
Покраска детского оборудования	836,20	май
Покраска контейнеров		
Частичная замена труб ХГВС	695,30	сентябрь
Расходы на санитарное содержание:		
Расходы по уборке территории	45066,64	ежедневно
Расходы по уборке лестничных клеток		
Расходы по уборке мусоропровода		
Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	2198,22	2014г.
Кронирование и снос деревьев		
Вывоз КГМ	8352,68	2раза в нед.
Прочие (общезэксплуатационные расходы)	72777,38	2014г.
Итого	209363,02	
НДС 18%	37685,34	
Всего	247048,37	

Начальник ЖЭУ №28

М.М.Абдуллин.

Стоимость работ план	разница между план. И факт	Примечание
83977,82		
59620	3675,42	
12437,82		
1740		
1986	-222,81	Увел.калькуляции.
5284	-640,23	Увел.калькуляции.
950		
430		
840		
690		
49042,91	3976,27	Уменьш.коэф.кач-ва
2190		
9669,92	1317,24	Уменьш.кол-во мусора
79520	6742,62	
224400,65		
40392,117		
264792,767		