

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Вологодская 77	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
1	Расходы на техническое содержание	199018,91	231588,04	32569,13	2014год
1.1	Профосмотры и непредв. работы	47174,92	75952,68	28777,76	2014год(ежедневно непредв., профосмотры с/по графика))
1.2	Набор работ :	151843,99	155635,36	3791,37	2014год
	Очистка кровли от снега, наледи, сосулек	14442,15	17014,70	2572,55	дек., янв., февр., март
	Ремонт и смена запорной арматуры	3836,01	7000,00	3163,99	май
	Ремонт кровли по заявкам	37105,88	37106,00	0,12	май
	Ремонт оконных заполнений	7196,25	7198,00	1,75	октябрь
	Спуск и напуск системы ЦО	522,57	522,57	0,00	октябрь
	Ремонт л/клетки	60975,68	61000,00	24,32	март
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	10913,22	8941,09	-1972,13	июль
	Ремонт и покраска детского оборудования, бельевых площадок, скамеек, урн, ограждений газонов, заборов.	16852,23	16853	0,77	май
2	Расходы на санитарное содержание :	45237,91	114676,80	69438,89	2014 год
2.1	расходы по уборке территории	45237,91	114676,8	69438,89	2014г.(ежедневно)
4	Сверхплановый объем (выходные, праздничные дни)	5766,91	5766,91	0,00	2014 год
5	Вывоз КГМ	11181,36	9990,12	-1191,24	2014год(по мере накоп
6	Прочие (общеексплуатационные расходы)	90409,48	55086,41	-35323,07	2014 год
	Итого	351614,56			

	НДС 18%	63290,62			
	Всего	414905,19			

Примечание
Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
не потребовалось больше
не потребовалось больше
повышение калькуляции
Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
Повышение стоимости ГСМ
Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.
