

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)						
	Пр.Октября 160/1	Плановая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Разница между план. и факт.	Пояснение
<b>1</b>	<b>Расходы на техническое содержание:</b>	<b>89733,56</b>	<b>84199,23</b>	2014г.	5534,33	
1.1	Профосмотры и непредвиденные работы	57945,75	40527,15	2014г.	17418,60	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
1.2.	Набор работ	31787,81	43672,08		-11884,27	
	Ремонт и смена запорной арматуры ЦО	7000	4143,78	05,06,07,09,	2856,22	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Замена радиаторов					
	Гидравлическое испытание системы ЦО	6294,93	3830,96	05	2463,97	Работа произведена без осмотра системы
	Промывка системы ЦО				0,00	Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Слив и наполнение системы ЦО		498,78	10	-498,78	
	Частичная замена труб ХГВС					
	Ремонт и смена запорной арматуры ХГВС	3000			3000,00	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Смена водомеров		4431,75	04	-4431,75	
	Частичная замена канализации				0,00	
	Частичная замена трубопровода канализации				0,00	
	Электромонтажные работы		820,87	04	-820,87	
	Замена эл. проводки		1878,08	07,11	-1878,08	
	Очистка кровли от снега	13492,88	22915,13	01,02,03,12	-9422,25	Повышенное к-во осадков
	Ремонт водосточных труб		4242,01	05	-4242,01	отсутствие грузоподъемной техники
	Ремонт дверных и оконных заполнений, установка пружин				0,00	Не было необходимости
	Ремонт входных групп		910,72	05,07		
	Покраска детского оборудования	2000			2000,00	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке

## Лист2

	Покраска контейнеров					
	Ямочный ремонт		8098,5	11		
<b>2</b>	<b>Расходы на санитарное содержание:</b>	<b>58441,71</b>	<b>57954,42</b>	2014г.	487,29	
	Расходы по уборке территории	33887,73	34480,3	2014г.	-592,57	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Расходы по уборке лестничных клеток	24553,98	23474,12	2014г.	1079,86	
	Расходы по уборке мусоропровода					
<b>3</b>	<b>Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)</b>		4175,8	2014г.	-4175,80	
<b>4</b>	<b>Кронирование и снос деревьев</b>					
<b>5</b>	<b>Вывоз КГМ</b>	<b>9669,92</b>	<b>7557,1</b>	2014г.	2112,82	Вывезено меньше, чем по плану
<b>6</b>	<b>Прочие (общексплуатационные расходы)</b>	<b>33984,97</b>	<b>69844</b>	2014г.	-35859,03	Увеличены тарифы за аренду техники,повышена стоимость ГСМ и ремонт техники, увеличивается износ тракторов
	<b>Итого</b>	<b>191830,16</b>	<b>223730,55</b>		-31900,39	
	<b>НДС 18%</b>		0			
	<b>Всего</b>	<b>191830,16</b>	<b>223730,55</b>		-31900,39	