

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

Кольцевая 43	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
<i>Расход по уборке территории</i>	<i>89313,53</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>109218,71</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	<i>19905,18</i>
<i>КГМ</i>	<i>7646,68</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>11486,07</i>	Вывезенно меньше чем запланирован но	<i>3839,39</i>
<i>верхплановый объём в выходные дни</i>	<i>5328,40</i>				
<i>Уборка лест.клетки</i>	<i>19200,89</i>	<i>ежемесячно</i>			
<i>Замена труб канализации</i>	<i>2778,81</i>	<i>февраль</i>			
<i>Вентиля ЦО</i>	<i>552,48</i>	<i>февраль</i>			
<i>Промывка</i>		<i>май-август</i>			
<i>Гидравлические испытания</i>	<i>9233,00</i>	<i>май-август</i>	<i>11100,62</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	<i>1867,62</i>
<i>Радиаторы</i>	<i>4718,65</i>	<i>февраль</i>			
<i>Электромонтажные работы</i>	<i>15325,79</i>	<i>сентябрь</i>			
<i>Розлив ЦО</i>	<i>2454,39</i>	<i>февраль</i>			
<i>Очистка кровли от снега и наледи</i>	<i>18656,89</i>	<i>1,4квартал</i>	<i>30791,11</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	<i>12134,22</i>
<i>Слив и наполнение</i>	<i>608,72</i>	<i>сентябрь</i>			
<i>Трубопровод ХГВС</i>	<i>15171,53</i>	<i>март</i>			

<i>Непредвид, профосмотры</i>	<i>72887,18</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>97432,79</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	24545,61
<i>Общексплуатационные расходы</i>	<i>110764,61</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>69530,79</i>	Увеличение тарифов на аренду техники,увел иченный износ тракторов,р емонт техники	-41233,82
Всего	<i>374641,57</i>		<i>329560,09</i>		
НДС	<i>67435,48</i>		<i>59320,82</i>		
Всего с НДС	<i>442077,05</i>		<i>388880,91</i>		