

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.

	Пр.Октября 164/1	Плановая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Сроки осуществлен ия плановых работ	Разница между план. и факт.	Пояснение
1	Расходы на техническое содержание:	64899,02	69165,12	2014г.	-4266,10	
1.1	<i>Профосмотры и непредвиденные работы</i>	49771,45	31390,71	2014г.	18380,74	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
1.2.	<i>Набор работ</i>	15127,57	37774,41		-22646,84	
	Частичная замена труб и изоляции ЦО					
	Частичная замена труб и арматуры ЦО					
	Ремонт и смена запорной арматуры ЦО		2408,66	05,06,07,10,12	-2408,66	По необходимости при подготовке к зиме
	Замена радиаторов					
	Гидравлическое испытание системы ЦО	4785,01	4284,64	05	500,37	
	Промывка системы ЦО		1602,5	10	-1602,50	Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Слив и наполнение системы ЦО		386,33	10	-386,33	
	Частичная замена труб ХГВС					
	Ремонт и смена запорной арматуры ХГВС					
	Смена водомеров		431,75	04	-431,75	вышел повер.срок ПУ
	Частичная замена канализации					
	Частичная замена трубопровода канализации					
	Электромонтажные работы					
	Замена эл. проводки		1153,7	03,11	-1153,70	по заявке жильцов
	Смена светильников и ламп					
	Ремонт мягкой кровли					
	Ремонт шиферной кровли					
	Ремонт кровель по заявкам					
	Очистка кровли от снега	10342,56	14361,32	01,02,03,12	-4018,76	Повышенное к-во осадков
	Ремонт водосточных труб					
	Ремонт дверных и оконных заполнений,установка пружин					
	Ремонт козырька					
	Установка почтовых ящиков		13039,54	04	-13039,54	по заявке жильцов
	Ремонт входных групп					
	Ремонт цоколя					

	Ремонт фасада (очистка надписей)					
	Ремонт л/клетки					
	Ремонт ограждений газонов, заборов, скамеек					
	Покраска детского оборудования		105,97	05	-105,97	По результатам осеннего осмотра
	Покраска контейнеров					
	Ямочный ремонт					
2	Расходы на санитарное содержание:	65030,5	57954,42	2014г.	7076,08	
	Расходы по уборке территории	40476,52	34480,3	2014г.	5996,22	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Расходы по уборке лестничных клеток	24553,98	23474,12	2014г.	1079,86	
	Расходы по уборке мусоропровода					
3	Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	4175,8	4175,8	2014г.	0,00	
4	Кронирование и снос деревьев					
5	Вывоз КГМ	8004,9	7557,1	2014г.	447,80	
6	Прочие (общексплуатационные расходы)	29255,19	69844	2014г.	-40588,81	Увеличены тарифы за аренду техники, повышена стоимость ГСМ и ремонт техники, увеличивается износ тракторов
	Итого	171365,41	208696,44		-37331,03	
	НДС 18%		0			
	Всего	171365,41	208696,44		-37331,03	