Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Вологодская 81/2	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
1	Расходы на техническое содержание	86759,63	113992,08	27232,45	2014год
1.1	Профосмотры и непредв. работы	63064,04	79574,37	16510,33	2014год(ежедневно непредв.,профосмотры с/но графика))
1.2	Набор работ :	23695,59	34417,71	10722,12	2014год
	Очистка кровли от снега,наледи,сосулек	0,00	9569,84	9569,84	дек.,январь,февр.,март
	Ремонт и смена запорной арматуры	5449,58	5460,00	10,42	июнь
	Спуск и напуск системы ЦО	698,58	698,58	0,00	2014г.(ежедневно)
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	9125,31	10256,29	1130,98	июнь
	Ремонт и покраска детского оборудования,бельевых площадок,скамеек,урн,ограждений газонов,заборов.	229,94	240	10,06	май
	Установка водомеров	8192,18	8193	0,82	ноябрь
2	Расходы на санитарное содержание :	155858,62	157933,38	2074,76	2014 год
2.1	расходы по уборке территории	60474,62	49213,36	-11261,26	2014г.(ежедневно)
2.2	расходы по уборке лестничных клеток	46448,29	52054,44	5606,15	2014 год(с/но графика уборки)
2.3	расходы по уборке мусоропровода	48935,71	56665,58	7729,87	2014г.(ежедневно)
3	Сверхплановый объем (выходные,праздничные дни)	7709,28	7709,28	0,00	2014 год
4	Вывоз КГМ	14947,38	15241,33	293,95	2014год(по мере накопления)
5	Прочие (общеексплуатационные расходы)	120860,56	67124,84	-53735,72	2014 год
	Итого	386135,48	362000,91		

	НДС 18%	69504,39	65160,16		
	Всего	455639,86	427161,07		

Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось

Промывка не производилась

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.