

Лист 1

Отчет о выполнении годового плана мероприятий 2014 год
 Постановление правительства РФ от 23 сентября № 731 (раздел 11 пункт б)

Адрес	стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Стоимость работ план	разница между план. И факт	Примечание
Пр.Октября 89/2					
Расходы на техническое содержание:	45508,30		118866,7		
Профосмотры и непредвиденные работы	62886,97	2014г.	69520	6633,03	
Набор работ					
Ремонт козырька					
Очистка кровли от снега	12246	1,4кв-л	17014,7	4768,7	Снега выпало меньше
Ремонт и смена запорной арматуры					
Установка почтовых ящиков					
Ремонт дверных и оконных заполнений	2474,70	февраль	2480		
Ремонт водосточных труб					
Ремонт входных групп					
Остекление					
Смена арматуры вентиляей					
Частичная замена труб канализации					
Установка водомеров					
Слив и наполнение системы ц/отопл.					
ремонт цоколя					
Ремонт л/клетки					
Ремонт запорной арматуры ц/от.					
Промывка системы ц/отопл.	2533,38	май	2153	-380,38	Увел.калькуляции
Гидравлическое испытание системы ц/отопл.	6813,00	май	6249	-564	Увел.калькуляции
Ремонт системы ц/от.	7836,50	май	7840		
ремонт кровли					
ремонт и покраска ограждений газонов,заборов	945,96	май	950		
Ремонт канализации					
Остекление	8865,66	сентябрь	8870		
электромонтажные работы					
Покраска детского оборудования	3793,10	май	3790		
Покраска контейнеров					
Частичная замена труб ХГВС					
Расходы на санитарное содержание:					

Лист 1

Расходы по уборке территории	61645,61	ежедневно	69212,54	7566,93	Уменьш.коэф.качества
Расходы по уборке лестничных клеток					
Расходы по уборке мусоропровода					
Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	2763,49	2014г.	2780		
Кронирование и снос деревьев					
Вывоз КГМ	10815,48	2раза в нед.	11591,1	775,62	Уменьш.кол-во мусора.
Прочие (общеексплуатационные расходы)	96471,48	2014г.	98760		
Итого	280091,63		301210,34		
НДС 18%	50416,49		54217,8612		
Всего	330508,12		355428,2012		

Начальник ЖЭУ №28

М.М.Абдуллин.