

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.  
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Б.Хмельницкого 71/1	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
<b>1</b>	Расходы на техническое содержание	98493,24	117744,67	19251,43	2014год
<b>1.1</b>	Профосмотры и непредв. работы	58886,44	73866,31	14979,87	2014год(ежедневно непредв..профосмотры с/но графика))
<b>1.2</b>	Набор работ :	39606,80	43878,36	4271,56	2014год
	Очистка кровли от снега,наледи,сосулек	13635,05	16925,54	3290,49	дек.,январь,февр.,март
	Ремонт и смена запорной арматуры	11189,58	11190,00	0,42	август
	Частичная замена т/провода ЦО	2892,56	2893,00	0,44	июль
	Ремонт оконных заполнений	3329,83	3330,00	0,17	ноябрь
	Спуск и напуск системы ЦО	652,30	652,30	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	7907,48	8887,52	980,04	май
<b>2</b>	Расходы на санитарное содержание :	56468,55	98421,81	41953,26	
<b>2.1</b>	расходы по уборке территории	56468,55	98421,81	41953,26	2014г.(ежедневно)
<b>3</b>	Сверхплановый объем (выходные,праздничные дни)	7198,59	7198,59	0,00	
<b>4</b>	Вывоз КГМ	13957,21	13768,43	-188,78	2014год(по мере накопления)
<b>5</b>	Прочие (общеексплуатационные расходы)	112854,28	44761,84	-68092,44	2014год
	Итого	288971,87	281895,34		
	НДС 18%	52014,94	50741,16		
	Всего	340986,80	332636,50		



Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

Промывка не производилась

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

Повышение стоимости ГСМ

Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.